

## КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### на изготовление и монтаж торгового павильона **НОВЫЙ**

### Размеры 2,5\*3

№п/п	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ИСПОЛЬЗУЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ	Характеристика	Ед. изм	Кол-во	Цена за ед. изм, руб. с НДС	ВСЕГО стоимость, руб. с НДС
1	Устройство фундамента под павильон				Силами Заказчика*	
2	Изготовление и монтаж каркаса павильона	Каркас металлический: Профильная труба 80*40*3 швеллер 100*50*3	м2	7,5	6 000,00	<b>45 000,00</b>
3	Поставка и монтаж напольного покрытия	Теплоизоляция 100 мм фанера 18 мм линолеум полукоммерческий плинтус ПВХ	м2	7,5	2 500,00	<b>18 750,00</b>
4	Изготовление и монтаж стеновых сэндвич-панелей	СППС-С 80 (наполнитель -пенополистирол)	м2	27,5	1 600,00	<b>44 000,00</b>
5	Изготовление и монтаж кровельных сэндвич-панелей	СППС-К 80 (наполнитель -пенополистирол)	м2	8	1 700,00	<b>13 600,00</b>
6	Изготовление и монтаж фасонных элементов	Фасонные элементы различного назначения	м2	25	550,00	<b>13 750,00</b>
7	Поставка и монтаж окон и дверей	Окна ламинированный ПВХ профиль** Дверь ламинированный ПВХ профиль**	м2	5	8 200,00	<b>41 000,00</b>
8	Поставка и монтаж рольставен	Рольставни с электроприводом	м2	5	5 000,00	<b>25 000,00</b>
9	Поставка и монтаж электрооборудования	Светильники, розетки, выключатели, расходные материалы	м2	7,5	5 000,00	<b>37 500,00</b>
10	Изготовление и монтаж декоративной отделки фасада	Алюминиевый композитный материал: фриз деревянный планкен козырек из поликарбоната	м2	7,5	8 200,00	<b>61 500,00</b>
<b>ИТОГО ПО СМЕТЕ</b>					<b>300 100,00</b>	
<b>В т.ч. НДС 18%</b>					<b>45 777,97</b>	
<b>ВСЕГО С НДС</b>					<b>300 100,00</b>	

Размер Аванса	<b>от 50%</b>
Сроки изготовления и монтажа	<b>от 25 рабочих дней</b>

- \* Устройство фундамента и состав фундаментных работ - по согласованию с Заказчиком
- \*\* Расположение и состав электрооборудования по - согласованию с Заказчиком
- \*\*\* Формат и цвет остекления могут быть изменены по желанию Заказчика
- Декоративная отделка фасада и установка роль-ставень - по согласованию с Заказчиком

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ!